

## 监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.6.7		
天气	晴	风力	1 级	温度	10-25℃
今日作业情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场施工面 4 个。施工人员 9 名。</li> <li>2. 西窝铺村司玉书家平房屋面组件接地连接线连接，MC4 接头绑扎。</li> <li>3. 西窝铺村詹明月家瓦房，平房屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。</li> <li>4. 西窝铺村佟显术家屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。</li> <li>5. 半壁山村王铁柱家瓦房屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。</li> <li>6. 半壁山村郭利华家直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。</li> </ol>				
明日工作计划	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 班组长 3 人，工人 6 人。</li> <li>2. 明日 5 户电气安装。</li> </ol>				
到货及施工情况与协调问题	<p><b>累积到货情况：</b>组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 132 个，逆变器 161 台。</p> <p><b>累积安装共计：</b>支架 3.23MW，组件 3.23MW。</p> <p><b>安装屋面共计：</b>156 户</p> <p><b>验收屋面：</b>已验收完成 63 户。</p> <p><b>已安装电表：</b>39 户。</p>				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日验收 4 户。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明