

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.6.8		
天气	雷阵雨	风力	1 级	温度	8-18℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个。施工人员 3 名。 2. 伙山子村村委会平房屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。				
明日工作计划	1. 班组长 2 人，工人 4 人。 2. 明日 4 户电气安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 134 个，逆变器 161 台。 累积安装共计： 支架 3.23MW，组件 3.23MW。 安装屋面共计： 156 户 验收屋面： 已验收完成 64 户。 已安装电表： 39 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日验收 1 户。 下午因天气原因，下雨，现场无人施工。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明