

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.6.9		
天气	多云	风力	2 级	温度	11-22℃
今日作业情况	1. 现场施工面 4 个。施工人员 9 名。 2. 田杖子村司玉军家平房屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。 3. 田杖子村王贵同家平房屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。 4. 田杖子村刘喜凤家平方屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。 5. 东闫杖子村闫庆革家屋面直流电缆敷设，绑扎，接地圆钢焊接，套管，防腐处理，逆变器，配电箱安装。				
明日工作计划	1. 班组长 3 人，工人 6 人。 2. 明日 5 户电气安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况：组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 400 组，配电箱 134 个，逆变器 161 台。 累积安装共计：支架 3.23MW，组件 3.23MW。 安装屋面共计：156 户 验收屋面：已验收完成 68 户。 已安装电表：39 户。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	今日验收 4 户。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明