

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.7.1		
天气	小雨	风力	1 级	温度	18-26℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个。施工人员 3 名。 2. 半壁山村陈义凯家屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接，MC4 接头连接，绑扎。接地圆钢焊接，套管，做防腐。逆变器，配电箱安装。				
明日工作计划	1. 班组长 1 人，工人 2 人。 2. 明日 2 户电气安装。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 600 组，配电箱 134 个，逆变器 161 台。 累积安装共计： 支架 3.22MW，组件 3.22MW。 安装屋面共计： 156 户。 验收屋面： 已验收完成 102 户。 已安装电表： 39 户。共计 0.514MW。 并网完成： 2 户。共计 0.0148MW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项					

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明