

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.7.5		
天气	多云	风力	1级	温度	20-28℃
今日作业情况	<p>1. 现场施工面 2 个。施工人员 3 名。</p> <p>2. 秋木林村白德林家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接。MC4 接头绑扎。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。</p> <p>3. 秋木林村白德金家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接。MC4 接头绑扎。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。</p>				
明日工作计划	<p>1. 班组长 1 人，工人 2 人。</p> <p>2. 明日 2 户电气安装。</p>				
到货及施工情况与协调问题	<p>累积到货情况：组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 600 组，配电箱 134 个，逆变器 161 台。</p> <p>累积安装共计：支架 3.22MW，组件 3.22MW。</p> <p>安装屋面共计：156 户。</p> <p>验收屋面：已验收完成 108 户。</p> <p>已安装电表：39 户。共计 514KW。</p> <p>并网完成：2 户。共计 70.3KW。</p>				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	<p>今日验收完成 2 户。</p> <p>并网 5 户(张振江 8.88KW, 李凤海 9.62KW, 闫淑云 11.1KW, 闫庆江 14.8KW, 王艳春 11.1KW)</p>				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明