

## 监理日志

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |    |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|--------|
| 兴隆分布式光伏电取暖项目     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日期 | 2022.8.12 |    |        |
| 天气               | 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 风力 | 1 级       | 温度 | 20-29℃ |
| 今日作业情况           | 1. 现场施工面 3 个。施工人员 3 名。<br>2. 接配电箱至电线杆外线 5 户。<br>3. 伙山子村崔志刚家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接。MC4 接头绑扎。屋面刷防水漆。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。<br>4. 伙山子村赵连玉家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接。MC4 接头绑扎。屋面刷防水漆。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。<br>5. 伙山子村刘金海家平房屋面直流电缆敷设，绑扎。组件接地线连接。MC4 接头绑扎。屋面刷防水漆。接地圆钢焊接，套管，防腐处理。逆变器，配电箱安装。 |    |           |    |        |
| 明日工作计划           | 1. 班组长 1 人，工人 2 人。<br>2. 明日 2 户电气安装。                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |    |        |
| 到货及施工情况与协调问题     | <b>累积到货情况：</b> 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 600 组，配电箱 134 个，逆变器 161 台。<br><b>累积安装共计：</b> 支架 3.22MW，组件 3.22MW。<br><b>安装屋面共计：</b> 156 户。<br><b>验收屋面：</b> 已验收完成 120 户。<br><b>已安装电表：</b> 39 户。共计 514KW。<br><b>并网完成：</b> 21 户。共计 241.24KW。                         |    |           |    |        |
| 不安全、质量不合规、屋顶防水照片 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |    |        |
| 其他事项             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |    |        |

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明