

## 监理日志

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|--------|
| 兴隆分布式光伏电取暖项目     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 日期 | 2022.9.13 |    |        |
| 天气               | 晴                                                                                                                                                                                                                                                                   | 风力 | 1 级       | 温度 | 16-31℃ |
| 今日作业情况           | 1. 现场施工面 1 个。施工人员 1 名。<br>2. 施工单位技术负责人下午自检完成 2 户                                                                                                                                                                                                                    |    |           |    |        |
| 明日工作计划           | 1. 班组长 1 人，工人 1 人。<br>2. 明日消缺整改，验收 2 户。                                                                                                                                                                                                                             |    |           |    |        |
| 到货及施工情况与协调问题     | <b>累积到货情况：</b> 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 600 组，配电箱 156 个，逆变器 161 台。<br><b>累积安装共计：</b> 支架 3.22MW，组件 3.22MW。<br><b>安装屋面共计：</b> 156 户。<br><b>验收屋面：</b> 已验收完成 145 户。<br><b>已安装电表：</b> 124 户。共计 2327.58KW。<br><b>并网完成：</b> 21 户。共计 241.24KW。 |    |           |    |        |
| 不安全、质量不合规、屋顶防水照片 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |    |        |
| 其他事项             | 验收完成 2 户。                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |    |        |

本日现场监理人员：李连明  
记录人：李连明