

监理日志

兴隆分布式光伏电取暖项目		日期	2022.9.4		
天气	晴	风力	1 级	温度	13-26℃
今日作业情况	1. 现场施工面 1 个。施工人员 2 名。 2. 西窝铺村付贵枝家屋面直流电缆敷设，绑扎。屋面刷防水漆。MC4 接头连接绑扎。组件接地线连接。接地圆钢焊接，防腐处理。逆变器，配电箱安装。				
明日工作计划	1. 班组长 1 人，工人 1 人。 2. 明日验收 3 户。				
到货及施工情况与协调问题	累积到货情况： 组件到货 370*2800 块，545*1000 块，550*3000 块；支架到货 600 组，电缆到货 600 组，配电箱 156 个，逆变器 161 台。 累积安装共计： 支架 3.22MW，组件 3.22MW。 安装屋面共计： 156 户。 验收屋面： 已验收完成 139 户。 已安装电表： 124 户。共计 2327.58KW。 并网完成： 21 户。共计 241.24KW。				
不安全、质量不合规、屋顶防水照片					
其他事项	验收 2 户。				

本日现场监理人员：李连明

记录人：李连明