

监 理 日 志

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

日期	2022年4月11日 星期三	气候	阴	气温	12-18℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：6人					
施工机械动态：叉车1台					
施工部位 进度情况	临聘二期利旧电缆沟交流电缆敷设。				
检查发现的问题	电缆沟井积水严重。				
处理措施、意见、结果	电缆沟井属利旧产品，已要求施工单位书面形式上报业主。				
协调内容或其他					
记录人	陈永华		总监签阅	刘国栋	

