

监 理 日 志

工程名称：小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目

日期	2022 年 5 月 17 日 星期五	气候	阴	气温	16-29°C
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：8人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	盼盼二期井5车间及面鱼坑电缆、桥架、接地敷设。 井6车间鱼坑电缆敷设。				
检查发现的 问题	接地扁钢搭接尺寸不足。				
处理措施、 意见、结果	已要求施工方及时整改。				
协调内容或 其他					
记录人	何壮伟	总监签阅	何壮伟		

