

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员	
2022 年 03 月 26 日	阴转雨	10°—17°	辛国顺	宁波市慈溪市	3	1 人	
施工 单位	施工内容						
中 鉴 兴 华 工 程 技 术 有 限 公 司	施	1. 光伏逆变器支架安装及逆变器固定。 2. 直流电缆敷设。					
	工 情 况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		导轨安装完成 100%					
		组件安装完成 100%					
		电缆桥架安装完成 50%					
		直流电缆敷设完成 50%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
	并网柜安装 0%						
现场问题及材料到场情况 1. 施工人员未穿戴安全帽及反光马甲。 2. 防雷接地扁铁未满焊，且搭接长度不足。 3. 个别立柱倾斜不垂直等。							
监理工作情况 1. 监理单位人员进场，成立监理项目部，与总包单位负责人了解项目情况沟通施工安全、进度、质量等相关事宜。 2. 检查巡视屋面各个工序施工情况。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改			
/	/	/	/	/			
记录人： 			总监理工程师： 项目监理机构（章）				