

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 03 月 27 日	阴	9°—15°	辛国顺	宁波市慈溪市	3	1 人

施工 单位		施工内容				
中 鉴 兴 华 工 程 技 术 有 限 公 司	施 工	1. 屋面防雷接地扁铁焊接及组件接地线固定。 2. 直流电缆敷设及公母插头制作。 3. 电缆桥架连接及盖板安装固定。 4. 屋面垃圾清理。				
	情 况	施工进度				
		完成进度			是否与计划进度一致	
		导轨安装完成 100%				
		组件安装完成 100%				
		电缆桥架安装完成 70%				
		直流电缆敷设完成 100%				
		交流电缆敷设完成 0%				
		通讯电缆敷设完成 0%				
		接地环网焊接完成 100%				
		逆变器安装调试 0%				
		并网柜安装 0%				

现场问题及材料到场情况
 组件边框棱角有磨损

监理工作情况
 1. 检查巡视屋面防雷接地扁铁焊接及组件接地线固定。
 2. 检查巡视屋面电缆桥架连接及盖板安装固定

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：	总监理工程师： 项目监理机构（章）
-------------	--