

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 03 月 28 日		阴	6°—15°	辛国顺	宁波市慈溪市	0	0 人		
施工 单位	施工内容								
中 鉴 兴 华 工 程 技 术 有 限 公 司	施	无人施工，等待辅材进场。							
	工 情 况	施工进度							
		完成进度				是否与计划进度一致			
		导轨安装完成 100%							
		组件安装完成 100%							
		电缆桥架安装完成 70%							
		直流电缆敷设完成 100%							
		交流电缆敷设完成 0%							
		通讯电缆敷设完成 0%							
		接地环网焊接完成 100%							
		逆变器安装调试 0%							
	并网柜安装 0%								
现场问题及材料到场情况									
监理工作情况 查看无人施工，编写整理资料。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：辛国顺					总监理工程师： 项目监理机构（章）				