

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 03 月 29 日	晴	13°—19°	辛国顺	宁波市慈溪市	0	0 人

施工 单位		施工内容			
中鉴 兴华工程 技术有限 公司	施	无人施工，等待辅材进场。			
	工 情 况	施工进度			
		完成进度		是否与计划进度一致	
		导轨安装完成 100%			
		组件安装完成 100%			
		电缆桥架安装完成 70%			
		直流电缆敷设完成 100%			
		交流电缆敷设完成 0%			
		通讯电缆敷设完成 0%			
		接地环网焊接完成 100%			
		逆变器安装调试 0%			
	并网柜安装 0%				

现场问题及材料到场情况										
监理工作情况 查看无人施工，编写整理资料。										
明日工作计划										
监理文件资料及整改情况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 20%;">文件编号</th><th style="width: 25%;">文件标题</th><th style="width: 20%;">接收单位</th><th style="width: 20%;">是否回复</th><th style="width: 15%;">是否整改</th></tr> <tr> <td>CZZH-SCZC-LX-001</td><td>关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜</td><td>中鉴兴华工程技术有限公司</td><td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">/</td></tr> </table>	文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改	CZZH-SCZC-LX-001	关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜	中鉴兴华工程技术有限公司	/	/
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改						
CZZH-SCZC-LX-001	关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜	中鉴兴华工程技术有限公司	/	/						

记录人：	总监理工程师： 项目监理机构（章）
-------------	--