

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 03 月 30 日	阴	13°—22°	辛国顺	宁波市慈溪市	2	0 人

施工 单位		施工内容	
中鉴 兴华 工程 技术 有限 公司	施 工	1、下墙电缆桥架及盖板安装固定。 2、交流电缆敷设及公母插头制作。 3、组串回路测试及组件接地线固定。 4、并网柜就位。	
	情 况	施工进度	
		完成进度	是否与计划进度一致
		导轨安装完成 100%	
		组件安装完成 100%	
		电缆桥架安装完成 100%	
		直流电缆敷设完成 100%	
		交流电缆敷设完成 100%	
		通讯电缆敷设完成 0%	
		接地环网焊接完成 100%	
		逆变器安装调试 0%	
		并网柜安装 100%	

现场问题及材料到场情况
 安装固定下墙电缆桥架（高空）的时候，施工人员未佩戴安全帽及穿戴安全绳，安全意识淡薄且现场无专职人员看管，下发监理工程师通知单。

监理工作情况
 1、检查巡视屋面组串回路测试及组件接地线固定。
 2、检查巡视屋面电缆桥架盖板安装固定及公母插头制作。
 3、查看并网柜就位。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
CZZH-SCZC-TZ-001	高空作业安全防护事宜	中鉴兴华工程技术有限公司	/	/

记录人：	总监理工程师： 项目监理机构（章）
-------------	--