

江宁波上诚轴承科技有限公司 0.2MW 分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 04 月 03 日	晴	5°—16°	辛国顺	宁波市慈溪市	2	1 人

施工 单位		施工内容	
中 鉴 兴 华 工 程 技 术 有 限 公 司	施 工	1、交流电缆更换敷设及电缆终端（铜鼻子）制作。	
		2、并网柜接线及母排连接。	
		3、组件线头绑扎及逆变器接线	
		4、防雷接地扁铁焊接整改。	
	情 况	施工进度	
		完成进度	是否与计划进度一致
		导轨安装完成 100%	
		组件安装完成 100%	
		电缆桥架安装完成 100%	
		直流电缆敷设完成 100%	
		交流电缆敷设完成 100%	
		通讯电缆敷设完成 0%	
		接地环网焊接完成 100%	
		逆变器安装调试 100%	
并网柜安装 100%			

现场问题及材料到场情况
 现场施工人员未穿戴安全帽及反光马甲。

监理工作情况
 1、检查巡视屋面电缆终端（铜鼻子）制作及组件线头绑扎。
 2、检查巡视配电房并网柜接线及母排连接。
 3、检查巡视屋面防雷接地扁铁焊接整改。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改
/	/	/	/	/

记录人：	总监理工程师： 项目监理机构（章）
-------------	--