

监理工程日报文字描述

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

日 期	2022 年 7 月 12 日	星期二	天气情况	晴	温度 30-40℃
施工部位	主车间屋顶				
出勤人数	5 人				
施工机械	吊车 1 辆				
工作情况	施工进度 情 况	支架吊装，检修通道吊装，支架、检修通道搬运，现场开展安全交底			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况	吊车进场			
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场进行全过程吊装旁站，参与现场安全交底			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	现场图纸变更，变更后图纸还未出具			
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

