

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 27 日

星期： 日

天气：多云

温度：9/19℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场组件吊装进行安全旁站； 2、三厂屋面支架安装、桥架、逆变器安装巡视； 3、现场顶管巡视； 4、熟悉现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电 力 科 技 有 限 公 司	1、三厂屋面支架安装、桥架安装、逆变器安装； 2、一厂、二厂屋面组件吊装、分散； 3、3#箱变基础钢筋绑扎、预制舱基础开挖； 4、顶管； 5、现场施工人员 20 人。
其 它 事 项	上午监理人员进场	
本 日 现 场 监 理 人 员		刘德文
记 录 人： 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：