

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 30 日

星期：三

天气：多云

温度：13/25℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、对现场 3#箱变基础钢筋绑扎进行巡视； 2、三厂屋面支架安装、桥架、逆变器安装检查； 3、现场顶管巡视； 4、督促施工方提交开工报审资料。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	苏州淞吴电力科技有限公司	1、三厂屋面支架安装、桥架安装、逆变器安装； 2、2#箱变基础、预制舱基础钢筋绑扎、底板浇筑； 3、3#箱变顶管； 4、现场施工人员 20 人。	
其它事项			
本日现场监理人员		刘德文	
记录人：刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	