

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 22 日

星期：五

天气：多云

温度：17/30℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查三厂屋面水管安装, MC4 插头绑扎; 2、大仓库检修通道、桥架安装、逆变器支架安装巡视。 3、宿舍楼桥架吊装安全旁站;。 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电力科技 有限公司	1、1#箱变基础外混泥土浇筑; 2、大仓库彩钢瓦屋面检修通道安装、桥架安装、逆变器支架安装; 3、三厂屋面水管安装、MC4 插头绑扎。 4、施工 24 人。
其 它 事 项	召开监理例会, 下发工作联系单一份。	
本 日 现 场 监 理 人 员	刘德文	
记 录 人: 刘 德 文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	