

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 24 日

星期： 日

天气：晴

温度：17/26℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查三厂屋面水管安装,一厂屋面 MC4 插头绑扎; 2、大仓库检修通道、桥架安装、逆变器安装巡视。 3、一厂、三厂下线桥架安装安全旁站;。 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电 力 科 技 有 限 公 司	1、箱变基础外台阶砌筑; 2、大仓库彩钢瓦屋面检修通道安装、桥架安装、逆变器安装; 3、三厂屋面水管安装、一厂屋面 MC4 插头绑扎。 4、施工 24 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人: 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :