

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 30 日

星期：六

天气：多云

温度：11/19℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、一厂屋面直流电缆头搪锡检查，符合要求； 2、彩钢瓦屋面组件吊装旁站；。 3、箱变基础、预制舱高压电缆展放巡视； 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	苏州淞吴电力科技有限公司	1、箱变基础外台阶砌筑； 2、箱变基础高压电缆展放； 3、一厂屋面电缆头搪锡 MC4 安装、绑扎。 4、大仓库屋面组件吊装。 施工 24 人。
其它事项		
本日现场监理人员		刘德文
记录人： 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：