

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 19 日

星期：四

天气：多云

温度：18~24℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一、二厂屋面组件安装、桥架盖板安装巡视； 2、理级楼、员工宿舍楼直流电缆敷设、逆变器安装巡视； 3、参与项目预验收； 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电力科技 有限公司	1、理级楼电缆敷设、逆变器安装；员工宿舍楼直流电缆敷设； 2、一厂、二厂屋面组件安装、水管安装，桥架盖板安装。 3、吴江供电局预验收。 施工 20 人。
其 它 事 项	吴江供电局预验收。	
本 日 现 场 监 理 人 员	刘德文	
记 录 人： 刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	