

监 理 日 志

日期：2022年_03_月_18_日

天气：_阴_

星期：_星期五_

气温：_5~15℃_

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、检查室工人佩戴安全帽良好，曲臂车运行良好，加固上午九点结束。</p> <p>二、屋面光伏无人员施工，听说进场以来分包单位未拿到进场费。</p>	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰辉新源有限公司	施工内容及进度 一、光伏屋面未施工。 二、室内屋顶加固电焊两人、安装两人。 三、曲臂车一台，管理人员一人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：