

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 15 日

星期：星期二

天气：多云

气温：11~25℃

工程名称：南通铍嵘金属科技自发自用项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查工人佩戴安全帽良好，检查屋面采光带未拉警示线，要求立即拉好警示线，确保工人安全施工。 二、检查 V 夹具施工，符合设计要求，待胶干透后进行拉拔试验。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、夹具组合两人。 二、夹具安装三人，管理人员一人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：