

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 22 日

星期：星期二

天气：晴

气温：5~11℃

工程名称：南通铍嵘金属科技自发自用项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、夹具铝轨安装良好，夹具缺少补货中， 二、工人佩戴安全帽良好，但采光带未做围护及拉警示线，早就发的通知单也没有回复，总包也没人在现场。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、夹具、铝轨安装五人。 二、管理人员未到位。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	