

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 29 日

星期：星期二

天气：晴

气温：5~19℃

工程名称：南通铔嵘金属科技自发自用项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、检查组件安装，全部没有拉线，东西向歪歪斜斜，要求立即整改。 二、夹具防水及支架未使用铝轨问题，虽发通知单要求整改，但并没有整改和回复。 三、工人佩戴安全帽良好，安全生产正常。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、桥加施工两人，组件安装四人，夹具防水两人。 二、管理人员一人。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：