

工程进度汇报

项目名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		
填报日期	2022年07月08日		
项目负责人	潘一宋		
项目工期	90天		
当年任务	并网发电。		
当年完成比例	100%		
当前比例	98%		
本周下雨天数	0	实际可施工天数	7天
工程推进情况			
1、工程进度	形象进度： 本周完成情况： (1) 并网前的所有施工任务以完成。 (2) 供电部门的并网验收完成。 (3) 现场管理人员加强落实防疫安全措施。		
2、投资情况	本周完成施工劳务约3.4万元、设备材料储能设备产值约24.4万元。累计完成约450万元，约占总合同价的97.82%(按合同价460万元计算)。		
3、下步计划	下周计划： (1) 并网验收。 (2) 严格对施工人员进场予以防疫要求确认并做好防疫情况登记。		
4、周工作小结	现场做好各项防疫工作、防疫措施并做好防疫情况登记，每日报备入园施工人员的两码和核酸检测结果，对货车司机以及外来人员的登记。召开例会与施工单位沟通细化下一步的施工进度计划，加快施工进度，施工过程中保持好楼面卫生，		
5、需要协调问题			

目前进度：

(1) 并网前的所有施工任务以完成。

(2) 供电部门的并网验收完成。

(3) 投资情况：本周完成施工劳务约 3.4 万元、设备材料储能设备产值约 24.4 万元。

累计完成约 450 万元，约占总合同价的 97.82%(按合同价 460 万元计算)。

(4) 下步计划： 并网验收。

常州正衡电力工程监理有限公司

宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套二期工程分布式光伏监理部



附现场照片:

文字描述	储能柜到货吊装	储能柜就位
图片	 <p>智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-07-04 11:58:16 经度: 121.326739 纬度: 30.332607 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路</p>	 <p>智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-07-04 12:20:29 经度: 121.326906 纬度: 30.332487 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路</p>
文字描述	储能柜电缆连接	接地搭接母排
图片	 <p>智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-07-04 14:10:29 经度: 121.327012 纬度: 30.332492 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路</p>	 <p>智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-07-07 13:13:18 经度: 121.326847 纬度: 30.332141 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路</p>
文字描述	并网柜低压电缆接入低压柜	储能设备围栏
图片	 <p>智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-06-28 11:01:03 经度: 121.326871 纬度: 30.333366 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路</p>	 <p>智能终端产业园生活配套一期工程光伏项目 2022-07-07 19:04:35 经度: 121.326703 纬度: 30.332283 地址: 浙江省宁波市慈溪市滨海六路</p>