

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 03 日

星期：二

天气：多云

温度：26/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、巡视（11#）支架基础就位（54）组及支架安装（100）组； 5、旁站（11#）吊装支架（100）组、组件 5 箱（155）块、接地扁铁（300）米及（12#）吊装支架基础（86）组、支架（86）组、组件 4 箱（143）块、接地扁铁（300）米；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、支墩就位（11#）54 组。 3、支架安装（11#）100 组。 4、吊装（11#）支架（100）组、组件 5 箱（155）块、接地扁铁（300）米及吊装（12#）支架基础（86）组、支架（86）组、组件 4 箱（143）块、接地扁铁（300）米。
其 它 事 项	防疫防控工作正常，无安全隐患。	
本日现场监理人员		陈渝
记录人：陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 