

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 09 日

天气：多云

星期：一

温度：26/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、检查 6# 支架基础摆放（100 组）、支架安装（100 组）符合要求； 5、巡查 6# 组件安装（168 块）；	
施 工 情 况	施 工 单 位 宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、防疫和安全等事宜。 2、6# 支架基础摆放 3、6# 安装支架。 4、6# 安装组件。
其 它 事 项	防 疫 防 控 工 作 正 常 ， 无 安 全 隐 患 。	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 渝	
记 录 人： 陈 渝	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 	