

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 21 日

星期：六

天气：多云

温度：24/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、巡视 4#定位放线完成； 5、巡视 4#支架基础摆放（90 组）累计完成（1236 组）支架安装（90 组）累计完成（1236 组）、组件安装（132 块）累计完成（1662 组）；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、4#定位放线 3、4#支架基础摆放。 4、4#支架安装。 5、4#组件安装。
其 它 事 项	防疫防控工作正常，无安全隐患。	
本日现场监理人员		陈渝
记录人：陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平