

# 监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 01 日

天气：多云

星期：三

温度：24/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监理 工作 情况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、巡视 11#、12#4 平方直流电缆敷设（2000 米）、组串连接完成； 5、巡视 9#接地环网焊接完成； 6、巡视 2#配电室外电缆沟开挖；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、11#、12#4 平方电缆敷设、组串连接。 3、9#接地环网焊接。 4、2#配电室外电缆沟开挖。
其 它 事 项	防疫防控工作正常，无安全隐患。	
本日现场监理人员	陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	