

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 05 日

星期： 日

天气：多云

温度：24/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、检查 2#配电室外电缆沟回填，符合规范要求； 5、检查储能柜基础浇筑垫层，符合设计要求； 6、巡视 8#、7#，电缆沟开挖、敷设电缆套管、砌筑电缆井； 7、巡视各电缆沟回填及路面恢复； 8、巡视 6#接地环网焊接； 9、	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、8#、7#，电缆沟开挖、敷设电缆套管、砌筑电缆井。 3、各电缆沟回填及路面恢复。 4、6#接地环网焊接
其它事项	防疫防控工作正常，无安全隐患。	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平