

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 14 日

星期：二

天气：多云

温度：24/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、巡视槽式 300*100*2.0 桥架安装 25 米基及桥架内敷设 3*70+35 光伏电缆； 5、检查 11#组串开路电压、符合设计要求； 6、巡视 11#组串接入逆变器 1 台，已完成 12 台， 7、巡视 11#、12#桥架内防火封堵；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、槽式 300*100*2.0 桥架安装及桥架内敷设 3*70+35 光伏电缆。 3、11#组串接入逆变器。 4、11#、12#桥架内防火封堵。
其它事项	防疫防控工作正常，无安全隐患。	
本日现场监理人员		陈渝
记录人：陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 