

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 16 日

星期：四

天气：多云

温度：28/20℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、检查 7#、8#外墙安装电缆桥架及电缆敷设； 5、检查 12#环网接地焊接完成 90%，符合规范要求； 6、巡视 9#、8#、7#、6#、5#安装等电位盒子及防火封堵，符合设计要求；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、防疫和安全等事宜。 2、7#、8#外墙安装电缆桥架及电缆敷设。 3、12#环网接地焊接。 4、9#、8#、7#、6#、5#安装等电位盒子及防火封堵。
其 它 事 项	防疫防控工作正常，无安全隐患。	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平