

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 23 日

天气：多云

星期：四

温度：28/20℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监理工作情况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、检查并网柜电缆终端头制作及搭接并网柜，符合规范要求； 5、巡视 3#、6#、7#、8#3*70+35 光伏电缆接入逆变器完成 4 台； 6、巡视 5#、6#、7#、8#下行电缆桥架与电缆井连接处封堵及接地连接； 7、巡视环网接地刷警示标志全部完成； 8、巡视 3#、6#、7#、8#桥架与逆变器铝制软管安装完成；	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	1、防疫和安全等事宜。 2、电缆终端头制作并搭接并网柜全部完成。 3、3#、6#、7#、8#3*70+35 光伏电缆接入逆变器。 4、5#、6#、7#、8#下行电缆桥架与电缆井连接处封堵及接地连接。 5、环网接地刷警示标志。 6、3#、6#、7#、8#桥架与逆变器铝制软管安装。
其它事项	防疫防控工作正常，无安全隐患。	
本日现场监理人员	陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	