



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0493

日 期	2023 年 10 月 01 日 星期日	天 气	晴	气 温	12℃-25℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：11 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础养护；X7 风机基础回填土。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础养护检查。 3、X7 风机基础回填土旁站检查。				
检 查 问 题	集电线路 1 回路塔基线路检查问题已要求整改。				
处 理 结 果	还没有整改完成。				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0494

日 期	2023 年 10 月 02 日 星期一	天 气	多云	气 温	12℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：10 人。					
施工机械动态：洒水车 1 辆。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础养护。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础养护检查。 3、签发《监理工程师通知单（质量）》—054 一份。				
检 查 问 题	集电线路 1 回路塔基线路检查问题已要求整改。				
处 理 结 果	已签发《监理工程师通知单（质量）》—054 一份，并监督整改。				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0495


日 期	2023 年 10 月 03 日 星期二	天 气	晴	气 温	14℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：13 人。					
施工机械动态：吊机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础拆模；X7 风机基础二次灌浆。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础拆模检查。 3、X7 风机基础锚板灌浆前验收检查。 4、X7 风机基础二次灌浆旁站检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0496

日 期	2023 年 10 月 04 日 星期三	天 气	多云	气 温	14℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：装载机 1 台、挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础回填土。 3、集电线路电缆沟征地协调。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础回填土检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



编号: ZHFD—JLRZ—0497


日 期	2023 年 10 月 05 日 星期四	天 气	晴转阴	气 温	14℃-21℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：9 人。					
施工机械动态：发电机 3 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础锚板下部浮浆清理。 3、集电线路电缆沟征地协调。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础锚板下部浮浆清理检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号: ZHFD—JLRZ—0498

日 期	2023 年 10 月 06 日 星期五	天 气	阴	气 温	12℃-21℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、发电机 1 台、破碎机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖、1F3N7 塔基到 1F3N8 塔基电缆沟开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础回填土。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础回填土检查。 3、1F3N7 塔基到 1F3N8 塔基电缆沟开挖巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



编号: ZHFD—JLRZ—0499

日 期	2023 年 10 月 07 日 星期六	天 气	多云	气 温	12℃-23℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：5 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 2 台、装载机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础回填土；X7 风机基础二次灌浆养护。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础回填土检查。 3、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0500

日 期	2023 年 10 月 08 日 星期日	天 气	晴	气 温	11℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：10 人。					
施工机械动态：发电机 3 台（灌浆 1 台、塔基掏挖 2 台）。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础二次灌浆；X7 风机基础二次灌浆养护。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、W7 风机基础灌浆前验收检查。 3、W7 风机基础二次灌浆旁站检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0502

日 期	2023 年 10 月 10 日 星期二	天 气	晴	气 温	10℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：3 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础灌浆养护。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0503

日 期	2023 年 10 月 11 日 星期三	天 气	多云	气 温	13℃-23℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：3 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础灌浆养护。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		




监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0504

日 期	2023 年 10 月 12 日 星期四	天 气	多云	气 温	13℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：5 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖；1F3N7 至 1F3N8 塔基基础电缆沟开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础灌浆养护。				
监 理 工 作 情 况	1、1F3N7 至 1F3N8 塔基基础电缆沟开挖巡视检查。 2、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 3、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



编号: ZHFD—JLRZ—0505

日 期	2023 年 10 月 13 日 星期五	天 气	多云转晴	气 温	9℃-26℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：9 人。					
施工机械动态：发电机 1 台、卷扬机 3 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖；1F3N7 至 1F3N8 塔基基础电缆敷设、部分覆土。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F3N7 至 1F3N8 塔基基础电缆敷设、部分覆土检查。 2、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0506

日 期	2023 年 10 月 14 日 星期六	天 气	晴	气 温	10℃-26℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：7 人。					
施工机械动态：发电机 1 台、卷扬机 3 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基掏挖；1F3N7 至 1F3N8 塔基基础电缆敷设、覆土、盖砖。 2、风机基础：W7 风机基础二次灌浆养护。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F3N7 至 1F3N8 塔基基础电缆敷设、覆土、盖砖验收检查。 2、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 3、W7 风机基础二次灌浆养护检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



编号: ZHFD—JLRZ—0507

日 期	2023 年 10 月 15 日 星期日	天 气	晴	气 温	11℃-26℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：3 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：1F3N5 至 1F3N6 塔基基础电缆沟开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础二次灌浆养护。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F3N5 至 1F3N6 塔基基础电缆沟检查。 2、集电线路 1F3N7 至 1F3N8 塔基间电缆敷设回填土检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0508

日 期	2023 年 10 月 16 日 星期一	天 气	晴	气 温	10℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：7 人。					
施工机械动态：挖机 2 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 集电线路：湖南宇达：集电线路 1F3N5 至 1F3N6 塔基间电缆敷设、覆土、盖砖；1F5N2 塔基基础钢筋绑扎。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F3N5 至 1F3N6 塔基间电缆沟验收检查、电缆敷设旁站检查。 2、集电线路 1F5N2 塔基基础钢筋绑扎验收检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0509

日 期	2023 年 10 月 17 日 星期二	天 气	晴转小雨	气 温	12℃-25℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：8 人。					
施工机械动态：发电机 1 台、仪器设备一套。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 集电线路：湖南宇达：集电线路 1F3N7 至 1F3N8 塔基间电缆保护管安装；1F3N5 至 1F3N6 塔基间电缆头制作；1F3N5 至 1F3N6 塔基间电缆耐压试验。 W8 风机到塔基间电缆耐压试验。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F3N5 至 1F3N6 塔基间电缆头制作检查、耐压试验旁站检查。 2、集电线路 1F3N7 至 1F3N8 塔基间电缆保护管安装检查。 3、W8 风机到塔基间电缆耐压试验旁站检查。 4、组织召开工地例会。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		




监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0510

日 期	2023 年 10 月 18 日 星期三	天 气	多云	气 温	13℃-23℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：集电线路 1F5N2 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：8 人。					
施工机械动态：发电机 1 台、搅拌机 1 台、振捣器 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F3N5 铁塔到 W8 风机箱变接线；集电线路 1F5N2 塔基基础钢筋浇筑。 2、风机基础：湖北岳隆：W8 风机箱变送电。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F3N5 铁塔到 W8 风机箱变接线检查。 2、集电线路 1F5N2 塔基基础钢筋浇筑旁站检查。 3、W8 风机箱变送电验收检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



编号: ZHFD—JLRZ—0511


日 期	2023 年 10 月 19 日 星期四	天 气	晴	气 温	7℃-20℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，调试人员：4 人。 塔基机位复测人员 2 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：X2 风机集电线路塔基机位复测。 2、风机基础：湖北岳隆：W8 风机调试。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F5N2 塔基基础钢筋浇筑后养护检查。 2、W8 风机调试检查。 3、项目资料完善整理。				
检 查 问 题	集电线路 1F5N2 塔基基础浇筑表面有裂纹。				
处 理 结 果	已要求施工单位处理。				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0512

日 期	2023 年 10 月 20 日 星期五	天 气	晴	气 温	7℃-18℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：2 人。					
施工机械动态：挖机 2 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路塔基征地协调。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础平台开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、老 X2 风机基础恢复地貌检查。 2、X2 风机基础平台开挖巡视检查。 3、项目资料完善整理。				
检 查 问 题	集电线路 1F5N2 塔基基础浇筑表面有裂纹。				
处 理 结 果	已要求施工单位处理，整改完成。				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



编号: ZHFD—JLRZ—0513

日 期	2023 年 10 月 21 日 星期六	天 气	晴	气 温	6℃-22℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：4 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、破碎机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路塔基征地协调。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础平台开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础平台开挖巡视检查。 2、项目资料完善整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0514

日 期	2023 年 10 月 22 日 星期日	天 气	晴	气 温	8℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 2 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础开挖。 2、工程各主体累计完成情况（数量、百分比）：已累计完成总工程量 75%。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础开挖巡视检查。 2、X1、W8、W9 风机箱变油池安装巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0515

日 期	2023 年 10 月 23 日 星期一	天 气	晴	气 温	11℃-26℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：8 人。					
施工机械动态：挖机 2 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路塔基征地协调。 2、风机基础：湖北岳隆：X1、W8 风机箱变油池安装防护；X2 风机基础开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础开挖巡视检查。 2、X1、W8 风机箱变油池安装验收检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0516

日 期	2023 年 10 月 24 日 星期二	天 气	晴	气 温	12℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：5 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、装载机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路塔基征地协调。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础开挖检查。 2、组织召开第 46 期《工地例会》和《安全工地例会》。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0517

日 期	2023 年 10 月 25 日 星期三	天 气	晴	气 温	13℃-29℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、装载机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路塔基征地协调。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础开挖检查。 2、对施工单位资料进行签字、盖章。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0518

日 期	2023 年 10 月 26 日 星期四	天 气	晴	气 温	10℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 3 台、装载机 1 台、破碎机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路塔基征地协调。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础开挖；X2 风机位进场道路修筑。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础开挖检查。 2、X2 风机位进场道路修筑检查。 3、对施工单位资料进行签字、盖章。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0519

日 期	2023 年 10 月 27 日 星期五	天 气	晴	气 温	9℃-26℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路塔基征地协调。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础开挖；X2 风机位进场道路修筑。				
监 理 工 作 情 况	1、X1 风机电缆沟开挖开工巡视检查。 2、X2 风机位进场道路修筑检查。 3、X2 风机基础开挖巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0520

日 期	2023 年 10 月 28 日 星期五	天 气	晴	气 温	9℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、仪器设备一套。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：X1 风机箱变到塔基 1F3N13 直埋电缆开挖敷设；X1 风机箱变到塔基 1F3N13 直埋电缆耐压试验。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础开挖完成；X2 风机位进场道路修筑。				
监 理 工 作 情 况	1、X1 风机箱变到塔基 1F3N13 直埋电缆开挖敷设验收检查。 2、X2 风机位进场道路修筑检查。 3、X2 风机基础开挖巡视检查。 4、X1 风机箱变到塔基 1F3N13 直埋电缆耐压试验旁站检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0521


日 期	2023 年 10 月 29 日 星期日	天 气	霾转晴	气 温	10℃-25℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：X1 风机箱变到塔基 1F3N13 电缆接线后通电。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机位进场道路修筑。				
监 理 工 作 情 况	1、X1 风机箱变到塔基 1F3N13 通电前安全检查。 2、X2 风机基础安全检查。 3、组织召开安全检查活动专题会议。 4、签发《安全考核通知单-010》一份。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0522

日 期	2023 年 10 月 30 日 星期一	天 气	雾转霾	气 温	10℃-23℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台、焊机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础预埋件安装；W10 机位围挡安装、清表。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础预埋件安装检查。 2、W10 风机位围挡安装、清表检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



编号: ZHFD—JLRZ—0523

日 期	2023 年 10 月 31 日 星期二	天 气	雾转晴	气 温	11℃-28℃
监理单位动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人，施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无 2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础预埋管基础清理；W10 围挡安装。				
监 理 工 作 情 况	1、X2 风机基础基坑验槽检查。 2、W10 围挡安装检查。 3、组织召开第 47 期《工地例会》和《安全工地例会》。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		