



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0561

日期	2023 年 12 月 08 日 星期五	天气	晴	气温	2°C-22°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔	见证取样： 无				
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 14 人，施工人员：45 人。					
施工机械动态：主吊 1 台（xcal600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电机 4 台、挖机 3 台、吊机 1 台、装载机 1 台、压路机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；X8 风机箱变到铁塔间电缆沟开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 大件路修整；X8 风机电装、低压电缆敷设；X7 风机叶片吊装； W10 风机基础回填土夯实。				
监理工作情况	1、集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖检查。 2、X7 风机叶片吊装旁站检查。 3、X8 风机电装、低压电缆敷设检查。 4、W10 风机基础回填检查。 5、参加赞皇风电进度协调会议。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0562

日期	2023 年 12 月 09 日 星期六	天 气	阴	气 温	-1℃-9℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔	见证取样： 无				
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 12 人，施工人员：44 人。					
施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电机 4 台、挖机 3 台、吊机 1 台、装载机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础支模、浇筑；X8 风机箱变到集电线路 X1N32+1 塔间电缆敷设、回填。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 大件路修整；X8 风机电装；X7 风机叶片吊装。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F7N1 塔基基础钢筋支模验收、浇筑旁站检查。 2、X7 风机叶片吊装旁站检查。 3、X8 风机电装、风机箱变到铁塔间电缆敷设、回填土检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0563

日期	2023 年 12 月 10 日 星期日	天气	小雪	气温	-3℃-2℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、孙翔			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 12 人，施工人员：44 人。				
施工机械动态：	主吊 1 台（xcal600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电机 3 台、挖机 3 台、吊机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：X8 高压电缆耐压试验；1F7N1 基础养护。 2、风机基础：湖北岳隆：X8 风机电装；X7 吊车转场、风机箱变基坑开挖；X2 大件路修整。				
监理工作情况	1、集电线路 1F7N1 塔基基础混凝土浇筑后保温检查。 2、X8 风机接地电阻测试、高压电缆耐压试验检查。 3、参加赞皇风电进度协调会议。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0564

日期	2023 年 12 月 11 日 星期一	天气	多云	气温	-7℃-0℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、孙翔			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 12 人，施工人员：43 人。				
施工机械动态：	主吊 1 台（xcal600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电机 5 台、挖机 2 台、吊机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：1F7N3 组塔；1 回线路停电 X8 高压电缆上塔、引下线安装。 2、风机基础：湖北岳隆：X7 风机箱变基础开挖、风机电装；X8 风机箱变参数检测和试验； X2 吊车组装附件完成。				
监理工作情况	1、X2 风机土交安中间交接验收检查。 2、X7 风机基础锚栓验收、箱变基础开挖检查。 3、X8 风机箱变参数检测和试验检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0565

日期	2023 年 12 月 12 日 星期二	天气	雾转小雪	气温	-6℃-1℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、孙翔			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 12 人，施工人员：42 人。				
施工机械动态：	主吊 1 台（xcal600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电机 5 台、挖机 2 台、吊机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：1F2N4 至 1F2N5 架线；1N27 到 1N28 中间电缆沟开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：X7 风机箱变基础开挖；X8 风机调试并网；X2 塔筒转运、大件路修整。				
监理工作情况	1、集电线路 1F2N4 至 1F2N5 架线检查。 2、X7 风机电装现场、箱变基础开挖检查。 3、X2 塔筒转运、大件路修整巡视检查。 4、参加赞皇风电进度协调会议。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0566

日期	2023 年 12 月 13 日 星期三	天气	小雪转中雪	气温	-3℃-0℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、孙翔			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 12 人，施工人员：42 人。				
施工机械动态：	主吊 1 台（xcal600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电机 5 台、挖机 2 台、吊机 1 台、压路机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4 到 1F2N3 跨越架搭设。 2、风机基础：湖北岳隆：X7 风机箱变基础开挖、风机电装；W10 基础回填土环刀取样；				
监理工作情况	1、W10 基础回填土环刀取样见证。 2、集电线路 1F2N4 到 1F2N3 跨越架搭设检查。 3、X7 风机箱变基础开挖、风机电装检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0567

日期	2023 年 12 月 14 日 星期四	天 气	大雪转小雪	气 温	-7℃--2℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、孙翔			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 12 人，施工人员：42 人。				
施工机械动态：	主吊 1 台（xcal600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电机 5 台、挖机 2 台、吊机 1 台。				
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4 到 1F2N3 跨越架搭设。 2、风机基础：湖北岳隆：X7 风机箱变基础就位、风机电装。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1F2N4 到 1F2N3 跨越架搭设检查。 2、X7 风机塔筒内电装检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	由于下雪，吊装未施工。				
记录人	韩会灵		总监签阅		