



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0463

日期	2023 年 09 月 01 日 星期五	天 气	多云	气 温	21℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：5 人。					
施工机械动态：车辆 2 台、破碎机 2 台、装载机 1 台、挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管 2+2，3 分支 13#，11#，8#，5#，2#。 湖南宇达：1 回集电线路改线塔位协调，X1F3N1 基础掏挖，目前改线部分 8 基已掏挖完成 4 基；1 回路进站电缆沟开挖；集电线路 1F31 塔开挖，1N1 塔引下线施工。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 平台修整开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、1 回路进站电缆沟开挖检查。 2、集电线路 1F31 塔开挖检查。 3、集电线路 1N1 塔引下线施工检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0464

日期	2023 年 09 月 02 日 星期六	天气	阴	气温	20℃-30℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：	无
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：5 人。				
施工机械动态：	车辆 2 台、破碎机 2 台、装载机 1 台、挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管 2+2，3 分支 13#，11#，8#，5#，2#。 湖南宇达：1 回集电线路改线塔位协调，X1F3N1 基础掏挖，目前改线部分 8 基已掏挖完成 4 基；集电线路 1F31 塔开挖；集电线路 1 回路进站主线电缆敷设。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 平台修整开挖。				
监理工作情况	集电线路 1 回路进站主线电缆敷设检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）编号：ZHFD—JLRZ—0465

日期	2023 年 09 月 03 日 星期日	天气	晴	气温	22℃-31℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：5 人。				
施工机械动态：	车辆 2 台、破碎机 2 台、装载机 1 台、挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管 2+2，3 分支 13#，11#，8#，5#，2#。 湖南宇达：1 回集电线路改线塔位协调，X1F3N1 基础掏挖，目前改线部分 8 基已掏挖完成 4 基；集电线路 1F31 塔开挖；集电线路 1 回路进站主线电缆敷设、盖砖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 平台修整开挖。				
监理工作情况	集电线路 1 回路进站主线电缆敷设、盖砖检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0466

日期	2023 年 09 月 04 日 星期一	天气	晴	气温	22℃-32℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：5 人。					
施工机械动态：车辆 2 台、破碎机 2 台、装载机 1 台、挖机 1 台。					
施工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管 2+2，3 分支 13#，11#，8#，5#，2#。 湖南宇达：1 回集电线路改线塔位协调，X1F3N1 基础掏挖，目前改线部分 8 基已掏挖完成 4 基；集电线路 1F31 塔开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 平台修整开挖。				
监 理 工 作 情 况	项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0467

日期	2023 年 09 月 05 日 星期二	天气	阴转多云	气温	24℃-32℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：	无
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：5 人。				
施工机械动态：	车辆 2 台、破碎机 2 台、装载机 1 台、挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：内蒙古奥唯电力：做引下线带绝缘套管 2+2，3 分支 13#，11#，8#，5#，2#。 湖南宇达：1 回集电线路改线塔位协调，X1F3N1 基础掏挖，目前改线部分 8 基已掏挖完成 4 基；集电线路 1F31 塔开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 平台修整开挖。				
监理工作情况	项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0468

日期	2023 年 09 月 06 日 星期三	天气	晴	气温	22℃-32℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：5 人。				
施工机械动态：	车辆 2 台、破碎机 2 台、装载机 1 台、挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：1 回集电线路改线塔位协调，X1F3N1 基础掏挖，目前改线部分 8 基已掏挖完成 4 基；集电线路 1F31 塔开挖；集电线路 1N31 塔基开挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 平台修整开挖、X7 风机基础平台开挖。				
监理工作情况	1、集电线路 1N31 塔基开挖检查。 2、W7 风机基础开挖巡视检查。 3、项目资料整理。 4、X7 风机基础平台开挖检查。 5、参加赞皇风电项目进度会。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0469

日期	2023 年 09 月 07 日 星期四	天气	多云	气温	22℃-31℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：5 人。					
施工机械动态：破碎机 4 台、装载机 1 台。					
施工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：1 回集电线路改线塔位协调，集电线路 1N31 塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础修整开挖、X7 风机基础开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1N31 塔基开挖检查。 2、X7 风机基础开挖巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0470

日期	2023 年 09 月 08 日 星期五	天气	多云	气温	22℃-31℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 集电线路 1F3N1 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。					
施工机械动态：破碎机 3 台、挖机 1 台，装载机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F3N1 塔基基础浇筑，1N32 钢筋绑扎。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖。				
监理工作情况	1、集电线路 1F3N1 塔基基础钢筋浇筑旁站检查。 2、X7、W7 风机基础开挖巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0471

日期	2023 年 09 月 09 日 星期六	天气	中雨	气温	21℃-26℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：集电线路 1N32 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。				
施工机械动态：	破碎机 3 台、挖机 1 台，装载机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N32 塔基基础浇筑、N32 塔基基础钢筋绑扎。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖。				
监理工作情况	1、集电线路 1N32 塔基基础钢筋浇筑旁站检查。 2、项目施工资料签字盖章。 3、X7 风机基础开挖巡视检查、W7 风机基础开挖巡视检查。				
检查问题	1N32 塔基基础掏挖深度不符合图纸设计要求。				
处理结果	现场已进行整改、符合要求。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0472

日期	2023 年 09 月 10 日 星期日	天气	阴	气温	19℃-26℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：集电线路 1N31 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。				
施工机械动态：	破碎机 2 台、挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N31 塔基基础浇筑。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖。				
监理工作情况	1、集电线路 1N31 塔基基础钢筋浇筑旁站检查。 2、项目施工资料签字盖章。 3、X7 风机基础开挖巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0473

日期	2023 年 09 月 11 日 星期一	天 气	雷阵雨	气 温	19℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。					
施工机械动态：破碎机 4 台、挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F3N1 塔基拆塔。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1N31 塔基基础浇筑后检查、1F3N1 塔基拆塔检查。 2、W8 风机安装巡视检查。 3、W7 风机基础开挖巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0474

日期	2023 年 09 月 12 日 星期二	天气	阴转多云	气温	16℃-24℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：	无
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。				
施工机械动态：	破碎机 3 台、挖机 2 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F3N1 铁塔拆除，1N29、1N30 基础钢筋绑扎。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖、X2 风机平台修整开挖。				
监理工作情况	1、X7 风机基础开挖巡视检查。 2、X2 风机平台修整开挖巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0475

日期	2023 年 09 月 13 日 星期三	天气	晴	气温	16℃-27℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。					
施工机械动态：破碎机 3 台、挖机 2 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N1 钢筋绑扎；1N17 到 1N17+1 电缆沟开挖。扎。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖、X2 风机平台修整开挖。				
监理工作情况	1、W7 风机基础开挖巡视检查。 2、X7 风机基础开挖巡视检查。 3、X2 风机基础平台开挖检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0476

日期	2023 年 09 月 14 日 星期四	天 气	晴	气 温	16℃-29℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：集电线路 1F5N1 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人， 施工人员：9 人。				
施工机械动态：	破碎机 4 台、挖机 2 台、装载机 2 台。				
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N17 到 1N17+1 电缆沟开挖；1N33 铁塔拆除；集电线路 1F5N1 塔基基础钢筋浇筑。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖、X2 风机平台修整开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1N33 铁塔拆除检查。 2、W7、X7 风机基础开挖巡视检查。 3、集电线路 1F5N1 塔基基础钢筋浇筑旁站检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0477

日期	2023 年 09 月 15 日 星期五	天气	晴	气温	18℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。					
施工机械动态：破碎机 3 台、挖机 2 台、装载机 2 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N17 到 1N17+1 电缆敷设、盖砖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础开挖。				
监理工作情况	1、集电线路 1N17 到 1N17+1 电缆敷设、盖砖检查。 2、X7、X2 风机基础开挖巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0478

日期	2023 年 09 月 16 日 星期六	天气	多云	气温	19℃-28℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 4 人，施工人员：9 人。			无	
施工机械动态：	破碎机 3 台、挖机 2 台、装载机 2 台。				
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N17 到 1N17+1 电缆敷设、盖砖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础线管安装、W9 风机箱变电缆沟开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 1N17 到 1N17+1 电缆敷设、盖砖检查。 2、X7 风机基础验槽检查。 3、W9 风机箱变电缆沟开挖检查。				
检 查 问 题	集电线路 1N17 到 1N17+1 电缆敷设铺沙盖砖，电缆底部沙土厚度不符合要求。				
处 理 结 果	监理现场督促进行整改、已进行整改，符合要求。				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0479

日期	2023 年 09 月 17 日 星期日	天 气	多云	气 温	19℃-29℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：19 人。				
施工机械动态：	破碎机 3 台、挖机 2 台、装载机 2 台。				
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N31 立塔，X7 风机基础旁塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖、X7 风机基础垫层浇筑、W9 风机箱变到铁塔电缆沟开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、X7 风机基础换填后垫层浇筑检查。 2、集电线路 1N15、1N17、1N1、1N3、1N2+2、1N6、1N5、1N2+1、1N7、1N9、1N8、1N11、1N14、1N13、1N21、1N25、1N37、1N27、1F38 铁塔巡视检查。 3、集电线路 1 回路：升压站 1 次舱 331 柜到 1N1 塔电缆耐压试验检查。 4、集电线路 1 回路 1N17 至 1N17+1 塔基间电缆耐压试验检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0480

日期	2023 年 09 月 18 日 星期一	天气	晴	气温	21℃-32℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：19 人。					
施工机械动态：破碎机 1 台、挖机 1 台、装载机 1 台、吊车 1 辆。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N31、1N32 组塔立塔，X7 风机基础旁塔基掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖，X7 风机基础锚栓笼、预埋螺丝安装，W9 风机箱变到铁塔电缆沟开挖。				
监理工作情况	1、X7 风机基础锚栓笼、预埋螺丝安装安全检查。 2、集电线路 1N32 组塔立塔检查。 3、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0481

日期	2023 年 09 月 19 日 星期二	天 气	雷阵雨	气 温	15℃-23℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：19 人。				
施工机械动态：	破碎机 1 台、挖机 1 台、装载机 1 台、吊车 1 辆。				
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N31、1N32 组塔立塔，1F5N2 塔塔基基础掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖，X7 风机基础钢筋进场，W9 风机箱变到铁塔间电缆敷设、盖砖。				
监 理 工 作 情 况	1、W7 风机基础开挖巡视检查。 2、集电线路 1N31 组塔立塔检查，1F5N2 塔塔基基础掏挖检查。 3、W9 风机箱变到铁塔间电缆敷设、盖砖检查。 4、X7 风机基础钢筋进场巡视检查。				
检 查 问 题	W9 风机箱变到铁塔间电缆敷设覆沙土深度不符合要求。				
处 理 结 果	已要求整改，合格后复验。				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0482

日期	2023 年 09 月 20 日 星期三	天气	晴	气温	15℃-25℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：19 人。					
施工机械动态：破碎机 1 台、挖机 1 台、装载机 1 台、吊车 1 辆。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N31 组塔立塔，1F5N2 塔塔基基础掏挖。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖，X7 风机基础预埋锚笼、螺丝安装，W9 风机箱变到铁塔间电缆敷设、盖砖、回填。				
监理工作情况	1、W7 风机基础开挖巡视检查。 2、集电线路 1F5N2 塔塔基基础掏挖检查。 3、集电线路 1N31 塔立塔巡视检查。 4、X7 风机基础预埋锚笼安装验收检查。 5、W9 风机箱变到铁塔间电缆敷设、盖砖复验检查。				
检查问题	W9 风机箱变到铁塔间电缆敷设覆沙土深度不符合要求。				
处理结果	已进行整改，复验符合要求。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0483

日期	2023 年 09 月 21 日 星期四	天气	晴	气温	16℃-29℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：集电线路：1F3N1、1N31、1N32、1F5N1 基塔基混凝土试块见证送检。	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。				
施工机械动态：	破碎机 1 台、装载机 1 台、吊机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：1 回集电线路 1F5N1 组塔立塔完成，W7 风机基础处 1F5N2 掏挖，W9 风机箱变到铁塔间直埋电缆回填土。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础开挖，X7 风机基础钢筋绑扎。 3、工程各主体累计完成情况（数量、百分比）：已累计完成总工程量 72%。				
监理工作情况	1、1 回集电线路 1F5N1 组塔立塔巡视检查。 2、W7 风机基础处 1F5N2 掏挖检查。 3、W9 风机箱变到铁塔间直埋电缆回填土旁站检查。 4、1F3N1、1N31、1N32、1F5N1 基塔基混凝土试块送检见证。 5、X7 风机基础钢筋绑扎巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0484

日期	2023 年 09 月 22 日 星期五	天气	晴转多云	气温	16℃-27℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：集电线路 1N30 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。				
施工机械动态：	装载机 1 台、吊机 1 台、挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：1 回集电线路 1F5N1 组塔立塔完成，W7 风机基础处 1F5N2 掏挖，1N30 塔基基础浇筑。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础预埋管、预埋铁安装，垫层浇筑。X7 风机基础钢筋绑扎，W7 风机基础进场修筑。 3、工程各主体累计完成情况（数量、百分比）：已累计完成总工程量 72%。				
监理工作情况	1、W7 风机基础预埋管、预埋铁安装，垫层浇筑检查。 2、集电线路 1F5N2 塔基基础掏挖检查。 3、集电线路 1N30 塔基基础钢筋浇筑旁站检查，1N29 塔基基础钢筋验收检查。 4、X7 风机基础钢筋绑扎巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0485

日期	2023 年 09 月 23 日 星期六	天气	阴转小雨	气温	17℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样：集电线路 1N29 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。					
施工机械动态：装载机 1 台、吊机 1 台、挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：W7 风机基础处 1F3N3 掏挖，1N29 塔基基础浇筑。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础锚栓笼安装，X7 风机基础钢筋绑扎。				
监理工作情况	1、W7 风机基础锚栓笼安装验收检查。 2、X7 风机基础钢筋绑扎巡视检查。 3、集电线路 1N29 塔基基础钢筋浇筑旁站检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0486

日期	2023 年 09 月 24 日 星期日	天气	小雨	气温	14℃-19℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样：集电线路 1N32+1 塔基基础混凝土试块制作见证、塌落度测试核查。	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。					
施工机械动态：吊机 2 台，货车 1 辆。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：W7 风机基础处 1F5N2 掏挖，1N32+1 塔基基础浇筑。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础钢筋绑扎，X7 风机基础钢筋模板安装。				
监理工作情况	1、W7 风机基础钢筋绑扎巡视检查。 2、X7 风机基础钢筋模板安装验收检查。 3、集电线路 1N32+1 塔基基础钢筋浇筑旁站检查。				
检查问题	W7 风机基础钢筋绑扎没有到位。				
处理结果	已进行整改，符合要求。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0487

日期	2023 年 09 月 25 日 星期一	天气	多云	气温	16℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。					
施工机械动态：吊机 2 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基基础掏挖；1N1 塔基到 1N2 塔基电缆耐压试验； 1F3N2 塔基到 W9 风机箱变耐压试验。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础钢筋绑扎，X7 风机基础钢筋浇筑。				
监理工作情况	1、集电线路 1F5N2 塔基基础掏挖检查。 2、W7 风机基础钢筋绑扎巡视检查。 3、X7 风机基础钢筋浇筑旁站检查。 4、集电线路 1N1 塔基到 1N2 塔基电缆耐压试验旁站检查。 5、集电线路 1F3N2 塔基到 W9 风机箱变耐压试验旁站检查。				
检查问题	W7 风机基础钢筋绑扎不到位、钢筋加工角度不符合要求。				
处理结果	已要求整改。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0488

日期	2023 年 09 月 26 日 星期二	天气	多云	气温	16℃-23℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。				
施工机械动态：	吊机 1 台，发电机、电焊机各 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基基础掏挖；1N30、1N29 组塔立塔、塔基接地网施工。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础钢筋绑扎，X7 风机基础接地网焊接和风机基础养护。				
监理工作情况	1、W7 风机基础钢筋绑扎巡视检查。 2、X7 风机基础接地网焊接检查和基础养护检查。 3、集电线路 1N30、1N29 组塔立塔巡视检查和塔基接地网施工检查。				
检查问题	W7 风机基础钢筋绑扎不到位、钢筋加工角度不符合要求。				
处理结果	经复查已进行整改，符合要求。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0489

日期	2023 年 09 月 27 日 星期三	天气	阴	气温	15℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、赵世东				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。					
施工机械动态：吊机 1 台，发电机、电焊机各 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基基础掏挖；1F32+1 塔基组塔、立塔。 2、湖北岳隆：W7 风机基础钢筋绑扎，X7 风机基础养护和模板拆除。				
监理工作情况	1、W7 风机基础钢筋绑扎验收检查。 2、组织安全活动检查和安全专题会议。 3、集电线路 1F32+1 塔基组塔、立塔巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0490

日期	2023 年 09 月 28 日 星期四	天气	多云	气温	16℃-24℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵、赵世东			见证取样：	无
施工人员动态：	管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：23 人。				
施工机械动态：	发电机、电焊机各 1 台、混凝土泵车 2 台、振捣器 4 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 塔基基础掏挖；1 回路 1N17 到 1N31 导线展放完成； W9 风机箱变耐压试验和参数检测。 2、湖北岳隆：W7 风机基础钢筋浇筑，X7 风机基础养护。				
监理工作情况	1、W7 风机基础钢筋浇筑旁站检查。 2、集电线路 1 回路塔基线路验收检查。 3、W9 风机箱变耐压试验和参数检测旁站检查。				
检查问题	集电线路 1 回路塔基线路检查问题要求整改。				
处理结果	还没有整改完成。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0491

日期	2023 年 09 月 29 日 星期五	天气	晴	气温	13℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：13 人。					
施工机械动态：无					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N32 至 1F3N2 塔架线。 2、湖北岳隆：W7、X7 风机基础养护。				
监理工作情况	1、X7 风机基础接地网检查。 2、集电线路 1F5N2 塔基基础掏挖检查。 3、W9 风机箱变装验收检查。 4、集电线路 1N32 至 1F3N2 塔架线巡视检查。				
检查问题	集电线路 1 回路塔基线路检查问题已要求整改。				
处理结果	还没有整改完成。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0492

日期	2023 年 09 月 30 日 星期六	天气	晴	气温	12℃-25℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人；分包 6 人，施工人员：17 人。					
施工机械动态：无					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1N29 和 1N32 塔架线；集电线路 1F5N2 塔基掏挖。 2、湖北岳隆：W7 风机基础接地网焊接和养护；X7 风机基础养护。				
监理工作情况	1、集电线路 1N29 和 1N32 塔架线巡视检查。 2、W7 风机基础接地网焊接和养护检查。 3、集电线路 1F5N2 塔基掏挖巡视检查。 4、集电线路 1 回路到 W9 风机箱变送电前检查。 5、集电线路 1 回路问题整改消缺检查。				
检查问题	集电线路 1 回路塔基线路检查问题已要求整改。				
处理结果	还没有整改完成。				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		