



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0612

日期	2024 年 3 月 03 日 星期日	天气	晴	气温	-2℃--10℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 3 人；分包 2 人。				
施工机械动态：	挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机位挡土墙施工（碎石）。				
监理工作情况	1、W10 风机位挡土墙现场巡视检查。 2、质检资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	3 月 1 号项目部组织召开复工会议并形成会议纪要。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0613

日期	2024 年 3 月 04 日 星期一	天气	阴	气温	1℃-4℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡巡视检查。 2、质检资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0614

日期	2024 年 3 月 05 日 星期二	天气	阴转小雨	气温	2°C-5°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	质检资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0615

日期	2024 年 3 月 06 日 星期三	天气	多云	气温	-1℃-7℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：1 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路消缺。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	质检资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0616

日期	2024 年 3 月 07 日 星期四	天气	晴	气温	-2℃-13℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：1 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路消缺。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	质检资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0617

日期	2024 年 3 月 08 日 星期五	天气	晴	气温	-3℃-12℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 3 人；分包 3 人；施工人员：6 人。				
施工机械动态：	挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 W10 风机箱变到铁塔 1N32 电缆保护管混凝土浇筑。 2、风机：W10 风机基础护坡、基槽开挖。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡、基槽开挖验收检查。 2、集电线路 W10 风机箱变到铁塔 1N32 电缆保护管支模验收、混凝土浇筑旁站检查。 3、质检资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0618

日期	2024 年 3 月 09 日 星期六	天气	晴	气温	0℃-14℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路废弃铁塔拆除。 2、风机：W10 风机基础挡土墙垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础挡土墙垒筑检查。 2、集电线路 1 回路废弃铁塔拆除巡视检查。 3、W10 风机箱变到集电线路 1N32 电缆保护管浇筑后质量检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0619

日期	2024 年 3 月 10 日 星期日	天气	晴	气温	4℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路废弃铁塔拆除。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、集电线路 1 回路废弃铁塔拆除巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0620

日期	2024 年 3 月 11 日 星期一	天气	多云转晴	气温	1℃-18℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路废弃铁塔拆除完成。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、集电线路 1 回路废弃铁塔拆除巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0621

日期	2024 年 3 月 12 日 星期二	天气	晴	气温	3℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路消缺。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、组织召开《054 期工地例会》。 3、陪同业主单位领导检查 W13 风机位现场。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0622

日期	2024 年 3 月 13 日 星期三	天气	晴	气温	5°C-20°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：9 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、编辑《054 期工地例会》会议纪要。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0623

日期	2024 年 3 月 14 日 星期四	天气	晴	气温	4℃-22℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：17 人。				
施工机械动态：	挖机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路补标志桩。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑；W19、X7 风机安装消缺。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查；W19、X7 风机安装消缺检查。 2、集电线路 1 回路补标志桩巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0624

日期	2024 年 3 月 15 日 星期五	天气	晴	气温	7℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监理工作情况	资料归档整理				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	由于环保扬尘停工。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0625

日期	2024 年 3 月 16 日 星期六	天气	晴	气温	8°C-22°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监理工作情况	资料归档整理				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	由于环保扬尘停工。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0626

日期	2024 年 3 月 17 日 星期日	天气	晴	气温	7℃-13℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：5 人。					
施工机械动态：挖机 2 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：3、4 双回路 27#塔护坡。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	1、3、4 双回路 27#塔护坡巡视检查。 2、W10 风机基础护坡检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0627

日期	2024 年 3 月 18 日 星期一	天气	多云	气温	1°C-19°C
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：15 人。				
施工机械动态：	挖机 2 台、装载机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：AN27#铁塔基础护坡。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	1、AN27#铁塔基础护坡检查。 2、W10 风机基础护坡检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	AN27#铁塔基础护坡总长：1.2m+3.9m 宽：1.5m 高：0.8m+3.4m				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0628

日期	2024 年 3 月 19 日 星期二	天气	晴	气温	5℃-20℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：15 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、装载机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：AN27#铁塔基础护坡。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	1、AN27#铁塔基础护坡检查。 2、W10 风机基础护坡检查。 3、组织召开第 55 期《工地例会》。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0629

日期	2024 年 3 月 20 日 星期三	天气	晴	气温	2℃-16℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：18 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、装载机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：AN27#铁塔基础护坡。 2、风机：W10 风机基础护坡、箱变围栏制做。				
监理工作情况	1、AN27#铁塔基础护坡检查。 2、W10 风机基础护坡、箱变围栏制做检查。 3、编辑第 55 期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0630

日期	2024 年 3 月 21 日 星期四	天气	晴	气温	4℃-16℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：18 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、装载机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：3、4 双回路 27 号塔护坡完成；双回路 35#塔护坡。 2、风机：W10 风机基础护坡；4#风机塔筒内消缺。 3、升压站：土建、电气安装消缺。				
监理工作情况	1、3、4 双回路 27 号塔护坡完成后检查；双回路 35#塔护坡验槽检查。 2、W10 风机基础护坡检查；4#风机塔筒内消缺检查。 3、升压站土建、电气安装消缺验收检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0631

日期	2024 年 3 月 22 日 星期五	天气	晴	气温	8℃-21℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：18 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、装载机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：双回路 35#塔护坡。 2、风机：W10 风机基础护坡；5#风机塔筒内消缺。				
监理工作情况	1、双回路 35#塔护坡检查。 2、W10 风机基础护坡检查；5#风机塔筒内消缺检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0632

日期	2024 年 3 月 23 日 星期六	天气	多云	气温	11℃-20℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：18 人。					
施工机械动态：挖机 2 台、装载机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：双回路 35#塔护坡。 2、风机：W10 风机基础护坡；6#风机塔筒内消缺。				
监理工作情况	项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0633

日期	2024 年 3 月 24 日 星期日	天气	小雨	气温	6℃-13℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。 由于下雨而停工。				
监理工作情况	项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0634

日期	2024 年 3 月 25 日 星期一	天气	多云	气温	6℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：8 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡巡视检查。 2、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0635

日期	2024 年 3 月 26 日 星期二	天气	晴	气温	9℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：8 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡巡视检查。 2、组织召开第 56 期《工地例会》和《安全工地例会》。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0636

日期	2024 年 3 月 27 日 星期三	天气	多云	气温	5℃-23℃
监理人员动态：	徐耀生、韩会灵			见证取样： 无	
施工人员动态：	管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：13 人。				
施工机械动态：	挖机 1 台、拖拉机 1 台。				
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡、进场道路复垦；风机塔筒安装消缺；X8 风机进场道路复垦。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡、进场道路复垦检查；X8 风机进场道路复垦检查。 2、编辑第 56 期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	X8 风机外爬梯安装问题没有消缺完成。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0637

日期	2024 年 3 月 28 日 星期四	天气	晴	气温	7℃-20℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监理工作情况	1、集电线路部分铁塔消缺巡视检查。 2、W10 基础护坡巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	由于扬尘天气，环保部门要求停工。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0638

日期	2024 年 3 月 29 日 星期五	天气	晴	气温	9℃-20℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监理工作情况	1、集电线路 1 回路消缺情况巡视检查。 2、项目资料整理。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	由于扬尘天气，环保部门要求停工。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0639

日期	2024 年 3 月 30 日 星期六	天气	晴	气温	8°C-21°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：8 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡；箱变围栏制做。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡检查。 2、对施工单位资料进行审查并签字、盖章。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0640

日期	2024 年 3 月 31 日 星期日	天气	晴	气温	10°C-24°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡（由于村民阻工导致中途中断施工）；制做 X1、W8 风机箱变护栏。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡巡视检查：制做 X1、W8 风机箱变护栏巡视检查。 2、集电线路部分铁塔消缺巡视检查。 3、对施工单位资料进行审查并签字、盖章。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		