



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0612

日 期	2024 年 3 月 03 日 星期日	天 气	晴	气 温	-2℃--10℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机位挡土墙施工（碎石）。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机位挡土墙现场巡视检查。 2、质检资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	3 月 1 号项目部组织召开复工会议并形成会议纪要。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0613

日 期	2024 年 3 月 04 日 星期一	天 气	阴	气 温	1℃-4℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡巡视检查。 2、质检资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0614

日 期	2024 年 3 月 05 日 星期二	天 气	阴转小雨	气 温	2℃-5℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监 理 工 作 情 况	质检资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0615

日 期	2024 年 3 月 06 日 星期三	天 气	多云	气 温	-1℃-7℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：1 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路消缺。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监 理 工 作 情 况	质检资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0616

日 期	2024 年 3 月 07 日 星期四	天 气	晴	气 温	-2℃-13℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：1 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路消缺。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监 理 工 作 情 况	质检资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0617

日 期	2024 年 3 月 08 日 星期五	天 气	晴	气 温	-3℃-12℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 3 人；施工人员：6 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 W10 风机箱变到铁塔 1N32 电缆保护管混凝土浇筑。 2、风机：W10 风机基础护坡、基槽开挖。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡、基槽开挖验收检查。 2、集电线路 W10 风机箱变到铁塔 1N32 电缆保护管支模验收、混凝土浇筑旁站检查。 3、质检资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0618

日 期	2024 年 3 月 09 日 星期六	天 气	晴	气 温	0℃-14℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路废弃铁塔拆除。 2、风机：W10 风机基础挡土墙垒筑。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础挡土墙垒筑检查。 2、集电线路 1 回路废弃铁塔拆除巡视检查。 3、W10 风机箱变到集电线路 1N32 电缆保护管浇筑后质量检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		