



## 监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0619

日期	2024 年 3 月 10 日 星期日	天 气	晴	气 温	4℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：  无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路废弃铁塔拆除。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、集电线路 1 回路废弃铁塔拆除巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



## 监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0620

日期	2024 年 3 月 11 日 星期一	天气	多云转晴	气温	1°C-18°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：  无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路废弃铁塔拆除完成。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、集电线路 1 回路废弃铁塔拆除巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



## 监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0621

日期	2024 年 3 月 12 日 星期二	天气	晴	气温	3℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：  无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：10 人。					
施工机械动态：挖机 1 台、发电机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路消缺。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、组织召开《054 期工地例会》。 3、陪同业主单位领导检查 W13 风机位现场。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



## 监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0622

日期	2024 年 3 月 13 日 星期三	天气	晴	气温	5°C-20°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：  无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：9 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查。 2、编辑《054 期工地例会》会议纪要。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



# 监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0623

日期	2024 年 3 月 14 日 星期四	天气	晴	气温	4℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：  无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：17 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 1 回路补标志桩。 2、风机：W10 风机基础护坡垒筑；W19、X7 风机安装消缺。				
监理工作情况	1、W10 风机基础护坡垒筑巡视检查；W19、X7 风机安装消缺检查。 2、集电线路 1 回路补标志桩巡视检查。				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



# 监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0624

日期	2024 年 3 月 15 日 星期五	天气	晴	气温	7℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：  无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监理工作情况	资料归档整理				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	由于环保扬尘停工。				
记录人	韩会灵		总监签阅		



## 监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0625

日期	2024 年 3 月 16 日 星期六	天气	晴	气温	8°C-22°C
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样：  无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施工进度情况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监理工作情况	资料归档整理				
检查问题	无				
处理结果	无				
其他内容	由于环保扬尘停工。				
记录人	韩会灵		总监签阅		