



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0641

日 期	2024 年 4 月 01 日 星期一	天 气	多云转阴	气 温	10℃-18℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人； 施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：35#塔基护坡完成。 2、风机：制做 W24C、26C 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 35#塔基护坡完成后检查。 2、制做 W24C、26C 风机箱变护栏检查。 3、对施工单位资料进行审查并签字、盖章。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0642

日 期	2024 年 4 月 02 日 星期二	天 气	小雨转阴	气 温	10℃-17℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。 由于下雨未施工				
监 理 工 作 情 况	1、项目资料整理。 2、对施工单位资料进行审查并签字、盖章。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0643

日 期	2024 年 4 月 03 日 星期三	天 气	阴转晴	气 温	7℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制做 26C 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡巡视检查。 2、制做 26C 风机箱变护栏检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0644

日 期	2024 年 4 月 04 日 星期四	天 气	多云	气 温	7℃-18℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制做安装 22C、W21E 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、制做安装 22C、W21E 风机箱变护栏检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0645

日 期	2024 年 4 月 05 日 星期五	天 气	晴	气 温	9℃-21℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制做安装 W27 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、制做安装 W27 风机箱变护栏检查。 2、集电线路 2 回路 41 号塔护坡完成后检查。				
检 查 问 题	集电线路 2 回路 41 号塔护坡局部有裂缝				
处 理 结 果	要求清明节后立即整改				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0646

日 期	2024 年 4 月 06 日 星期六	天 气	晴	气 温	11℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制作安装 W28 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、制作安装 W28 风机箱变护栏检查。 2、集电线路双回路 051 号塔消缺后检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0647

日 期	2024 年 4 月 07 日 星期日	天 气	多云	气 温	14℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。 风机位进场道路被挖断而无法施工。				
监 理 工 作 情 况	1、W29、W30 风机箱变围栏安装巡视检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0648

日 期	2024 年 4 月 08 日 星期一	天 气	多云	气 温	8℃-25℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：7 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0649

日 期	2024 年 4 月 09 日 星期二	天 气	多云	气 温	9℃-16℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：8 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0650

日 期	2024 年 4 月 10 日 星期三	天 气	阴转晴	气 温	8℃-20℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机基础护坡完成。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡完成后检查。 2、W27 风机箱变围栏安装完成后检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0651

日 期	2024 年 4 月 11 日 星期四	天 气	晴	气 温	12℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监 理 工 作 情 况	同总包单位沟通进度、协调事宜。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0652

日 期	2024 年 4 月 12 日 星期五	天 气	晴	气 温	16℃-29℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W7 风机箱变护栏完成。				
监 理 工 作 情 况	1、W7 风机箱变护栏安装完成后检查。 2、W29、W30 风机位植被恢复检查。 3、集电线路双回路 56 号塔、57 号塔消缺巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0653

日 期	2024 年 4 月 13 日 星期六	天 气	晴	气 温	15℃-26℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：6 人。					
施工机械动态：发电机 1 台、焊机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：13B、W17 风机箱变护栏安装完成。				
监 理 工 作 情 况	1、13B、W17 风机箱变护栏安装完成后检查。 2、集电线路 2 回路部分铁塔问题巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0654

日 期	2024 年 4 月 14 日 星期日	天 气	雷阵雨转多云	气 温	11℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。 由于下雨停工				
监 理 工 作 情 况	储能站尾工问题巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0655

日 期	2024 年 4 月 15 日 星期一	天 气	晴	气 温	10℃-23℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：6 人。					
施工机械动态：发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：25B 风机箱变护栏安装完成。				
监 理 工 作 情 况	25B 风机箱变护栏安装完成后检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0656

日 期	2024 年 4 月 16 日 星期二	天 气	晴	气 温	11℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：6 人。					
施工机械动态：发电机 1 台、焊机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W19B 风机箱变护栏安装完成。				
监 理 工 作 情 况	1、W19B 风机箱变护栏安装完成后检查。 2、组织召开第 57 期《工地例会》和《安全工地例会》。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0657

日 期	2024 年 4 月 17 日 星期三	天 气	晴	气 温	13℃-26℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：6 人。					
施工机械动态：发电机 1 台、焊机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W29、W30 风机箱变护栏制作安装完成。				
监 理 工 作 情 况	1、W29、W30 风机箱变护栏制作安装完成后检查。 2、编辑第 57 期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0658

日 期	2024 年 4 月 18 日 星期四	天 气	晴	气 温	14℃-27℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W9 风机塔筒内消缺。				
监 理 工 作 情 况	W9 风机塔筒内消缺检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0659

日 期	2024 年 4 月 19 日 星期五	天 气	小雨转多云	气 温	11℃-19℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：X8 风机塔筒内消缺。				
监 理 工 作 情 况	1、X8 风机塔筒内消缺检查。 2、W10 风机基础护坡巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0660

日 期	2024 年 4 月 20 日 星期六	天 气	晴	气 温	12℃-21℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监 理 工 作 情 况	同总包单位沟通储能工程尾工和其他工程消缺情况事宜。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0661

日 期	2024 年 4 月 21 日 星期日	天 气	晴转多云	气 温	13℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W29 风机塔筒内安装消缺。				
监 理 工 作 情 况	1、W29 风机塔筒内安装消缺检查。 2、升压站消缺情况巡视检查。 3、集电线路部分铁塔整改情况复查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0662

日 期	2024 年 4 月 22 日 星期一	天 气	阴转多云	气 温	14℃-27℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W21E 风机安装消缺。				
监 理 工 作 情 况	1、W21E 风机安装消缺检查。 2、储能站尾工问题巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0663

日 期	2024 年 4 月 23 日 星期二	天 气	晴	气 温	9℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监 理 工 作 情 况	组织召开第 58 期《工地例会》和《安全工地例会》。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0664

日 期	2024 年 4 月 24 日 星期三	天 气	晴	气 温	13℃-28℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监 理 工 作 情 况	1、W20 风机位外界单位开挖电缆沟情况巡视检查。 2、编辑第 58 期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号：ZHFD—JLRZ—0665

日 期	2024 年 4 月 25 日 星期四	天 气	晴	气 温	17℃-31℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：集电线路 2 回路 003 号塔电缆抱箍。 2、风机：W10 风机安装消缺。				
监 理 工 作 情 况	1、W20 风机位接地扁铁被外部单位挖出检查；W20 风机箱变与光伏箱变之间距离检查。 2、W10 风机安装消缺检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	W20 风机位旁光伏区电缆沟和箱变已要求光伏工程单位处理，已同意处理。				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0666

日 期	2024 年 4 月 26 日 星期五	天 气	多云	气 温	17℃-32℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W8 风机安装消缺。				
监 理 工 作 情 况	1、W8 风机安装消缺检查。 2、集电线路 1 回路 030 号塔消缺情况巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0667

日 期	2024 年 4 月 27 日 星期六	天 气	阴	气 温	14℃-25℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：X1 风机安装消缺。				
监 理 工 作 情 况	1、X1 风机安装消缺检查。 2、W20 风机位接地扁铁被光伏单位挖出、电缆沟被光伏单位开挖、光伏箱变距离不在安全范围之内要求其整改监督检查。 3、集电线路部分铁塔消缺情况巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0668

日 期	2024 年 4 月 28 日 星期日	天 气	多云转小雨	气 温	12℃-22℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。				
监 理 工 作 情 况	1、对施工单位资料进行审查并签字、盖章。 2、X2 风机位消缺问题检查。 3、集电线路 1 回路 1 分支 003 号塔、004 号塔消缺情况巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0669

日 期	2024 年 4 月 29 日 星期一	天 气	小雨转多云	气 温	12℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：X8 风机安装消缺。 3、储能站：储能站进站道路修整。				
监 理 工 作 情 况	1、X8 风机安装消缺检查。 2、储能站进站道路修整巡视检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0670

日 期	2024 年 4 月 30 日 星期二	天 气	晴	气 温	10℃-21℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：W10 风机安装消缺。 3、储能站：无。				
监 理 工 作 情 况	W10 风机安装消缺检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		