



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0641

日 期	2024 年 4 月 01 日 星期一	天 气	多云转阴	气 温	10℃-18℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：3 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：35#塔基护坡完成。 2、风机：制做 15#、16#风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、集电线路 35#塔基护坡完成后检查。 2、制做 15#、16#风机箱变护栏检查。 3、对施工单位资料进行审查并签字、盖章。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0642

日 期	2024 年 4 月 02 日 星期二	天 气	小雨转阴	气 温	10℃-17℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。 由于下雨未施工				
监 理 工 作 情 况	1、项目资料整理。 2、对施工单位资料进行审查并签字、盖章。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0643

日 期	2024 年 4 月 03 日 星期三	天 气	阴转晴	气 温	7℃-15℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制做 26C 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础护坡巡视检查。 2、制做 26C 风机箱变护栏检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0644

日 期	2024 年 4 月 04 日 星期四	天 气	多云	气 温	7℃-18℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制做安装 22C、W21E 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、制做安装 22C、W21E 风机箱变护栏检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0645

日 期	2024 年 4 月 05 日 星期五	天 气	晴	气 温	9℃-21℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制做安装 W27 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、制做安装 W27 风机箱变护栏检查。 2、集电线路 2 回路 41 号塔护坡完成后检查。				
检 查 问 题	集电线路 2 回路 41 号塔护坡局部有裂缝				
处 理 结 果	要求清明节后立即整改				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0646

日 期	2024 年 4 月 06 日 星期六	天 气	晴	气 温	11℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：4 人。					
施工机械动态：电焊机、发电机各 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：制作安装 W28 风机箱变护栏。				
监 理 工 作 情 况	1、制作安装 W28 风机箱变护栏检查。 2、集电线路双回路 051 号塔消缺后检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0647

日 期	2024 年 4 月 07 日 星期日	天 气	多云	气 温	14℃-24℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2 人；施工人员：0 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：无。 2、风机：无。 风机位进场道路被挖断而无法施工。				
监 理 工 作 情 况	1、W29、W30 风机箱变围栏安装巡视检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		