



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0585

日 期	2024 年 1 月 01 日 星期一	天 气	多云转雾	气 温	2℃--4℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 7 人。					
施工机械动态：震动棒 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：X2 油池钢筋网格筛防腐处理和安装；X2 钢筋沉降基准点基础钢筋绑扎支模浇筑。				
监 理 工 作 情 况	X2 油池钢筋网格筛防腐处理和安装检查、X2 钢筋沉降基准点基础钢筋绑扎支模浇筑检查。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0586

日 期	2024 年 1 月 02 日 星期二	天 气	多云转晴	气 温	6℃--2℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：X7 风机基准点基础钢筋模板安装、箱变油池网格筛安装。				
监 理 工 作 情 况	1、X7 风机基准点基础钢筋模板安装、箱变油池网格筛安装检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0587

日 期	2024 年 1 月 03 日 星期三	天 气	晴	气 温	8℃--4℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人。					
施工机械动态：震动棒 1 台、发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础沉降基准点基础钢筋绑扎支模浇筑、油池钢筋网格筛防腐处理和安装。				
监 理 工 作 情 况	1、W10 风机基础沉降基准点基础钢筋绑扎支模浇筑、油池钢筋网格筛防腐处理和安装检查。 2、项目资料整理。 3、对施工单位资料进行审查和签字。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0588

日 期	2024 年 1 月 04 日 星期四	天 气	晴	气 温	9℃--3℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人。					
施工机械动态：震动棒 1 台、发电机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机基础沉降基准点基础钢筋绑扎、支模、浇筑、风机爬梯基础浇筑。				
监 理 工 作 情 况	1、W7 风机基础沉降基准点基础钢筋绑扎、支模、浇筑、风机爬梯基础浇筑检查。 2、项目资料整理。 3、对施工单位资料进行审查和签字。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0589

日 期	2024 年 1 月 05 日 星期五	天 气	霾转晴	气 温	6℃--5℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：W7 油池铺网格栅刷油漆。				
监 理 工 作 情 况	1、W7 油池铺网格栅刷油漆检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0590

日 期	2024 年 1 月 06 日 星期六	天 气	晴	气 温	4℃--5℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人。					
施工机械动态：小挖机 1 台。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：X8、X7、X2、W10 风机箱变油池鹅卵石填充。				
监 理 工 作 情 况	1、X8、X7、X2、W10 风机箱变油池鹅卵石填充检查。 2、项目资料整理。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0591

日 期	2024 年 1 月 07 日 星期日	天 气	晴	气 温	2℃--6℃
监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔				见证取样： 无	
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ； 分包 6 人。					
施工机械动态：无。					
施 工 进 展 情 况	EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、集电线路：湖南宇达：无。 2、风机基础：湖北岳隆：储能站问题检查；W10、W7、W9、W8、X1、X2、X7 风机箱变控制柜电装检查问题。				
监 理 工 作 情 况	1、储能站问题检查和汇总。 2、W10、W7、W9、W8、X1、X2、X7 风机箱变控制柜电装检查问题和汇总。				
检 查 问 题	无				
处 理 结 果	无				
其 他 内 容	无				
记录人	韩会灵		总监签阅		