

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 15日

天气: 多云

星期: 五

气温: 25℃ - 34℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	上午 聚乙烯膜面光伏组件、格栅板吊装 监理安全旁站, 无安全隐患。 下午, 整理组件压块(包改线破损), 整理时 设黄色通道格栅板用于转运组件行走。	
施工情况	施工单位 石家庄科林电气设备有限公司	施工内容及进度 上午 吊装组件压块, 格栅板36块 下午 铺设走道板, 约2人共11人。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平	

