

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 24日
 星期: 五

天气: 阴
 气温: 23℃ - 31℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日监理项目部检查聚丙烯仓库屋面组件、夹具安装, 经检查符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	今日聚丙烯屋面组件安装 424 块, 施工人员 10 人, 管理 3 人, 监护 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李付平	

