

监 理 日 志

日期: 2021年 07月 03日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24℃ ~ 34℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作摘要	屋面光伏组件吊装完成， 光伏板(0.7m x 1.1m)， 屋面组件转运至 指定位置，无安全隐患。	
施工情况	施工单位 海南炼化电气设备有限公司	施工内容及进度 屋面光伏组件转运人员16人，管理 2人，起重指挥1人，地面2人，监护 1人，起重设备及文件齐全有效。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平	

