

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 15日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26℃ - 34℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	聚西端仓库. 厂棚光伏组件吊装全程监理 验收. 检查屋面组件转运. 厂棚组件中压块 安装. 存在问题. 又发现不符合设计要求的. 现场已 纠正. 并通知总包负责人.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	今日组件吊装. 转运. 组件中压块安 装验收人员23人. 下午20人. 当班一人起 查指挥一人. 无安全事故.
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李伯平	

