

监 理 日 志

日期: 2024年08月01日

天气: 晴

星期: 一

气温: 24℃ 34℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	聚丙烯仓库屋顶光伏组件吊装监理旁站记录(7.00-18.30). 无安全隐患. 检查屋顶组件转运方案安全, 无组件刮伤等情况.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	今日组件吊装转运人员19人. 起重机一台. 起重指挥1人. 管理2人. 监护1人.
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平

